Entreprise : DUVIVIER SOLS SOUPLES - DUVIVIER

Email: sarlduvivier@wanadoo.fr

Tel principal : 06 08 47 88 14

## Liste des réserves à lever au 04/11/2019 pour le projet - Rue de la Justice - LILLE

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
A01 - 290	planeité sol entre porte chambre et sdb à reprendre	chambre	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A01 - 290	sol souple du placard à revoir	couloir	livraison	DUCASTELLE 07 51 64 25 15
A13	reprise joint périphérique	sdb	livraison	BELEFKIH 06 14 75 00 89
A14	joint périphérique à réaliser	sdb	livraison	AJARYOUN 06 35 54 27 93
A22	reprise joint périphérique	sdb	livraison	DELMOTTE 06 28 91 91 73
A23	reprendre joint périphérique	sdb	livraison	SOULLIER 06 42 81 00 73
A32	traces sur sol souple	Hall d'entrée	livraison	BOUCHER 06 62 95 22 48
A33	brulure de cigarette à reprendre sous porte paliere	Hall d'entrée	livraison	LO RAMATOULAYE 06 95 84 60 56
A33	refaire joint périphérique	wc	livraison	LO RAMATOULAYE 06 95 84 60 56
A35	finition à revoir sous ébrasement	cuisine	livraison	HAMADI 06 58 11 39 77
B22	ragréage ou colle à enlever du sol	placard	livraison	TSHIBAYI 07 67 45 21 70
B31	un lé du sol face à la fenêtre de la cusine se décolle et gondole, joint a froid manquant	CUISINE	GPA	DAI et METIDJI 07 69 44 82 67
GENERALITES	transmettre vos DOE (3ex papier + 1CD rom)	Généralités	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT A	joint périphérique à réaliser	R+1 circulation	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT A	joint périphérique à réaliser	R+1 gaines techniques	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT A	remplacer lé du palier	R+2 escalier	livraison	LOQUIN non fourni

Ref lot	Description	Piece ou Local	Туре	Contact pour RDV
PC BAT A	poser finition sur palier entre sol souple et nez de dalle	R+3	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	bande podotactile à poser	escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	nettoyer ragréage qui a coulé sur enrobé	parking	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	barre de seuil à poser sous porte tiercée	R+1 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	nez de marche à poser	R+1 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	bande podotactile à poser	R+2 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	barre de seuil à poser sous porte tiercée	R+2 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	nez de marche à poser	R+2 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	bande podotactile à poser	R+3 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	barre de seuil à poser sous porte tiercée	R+3 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	nez de marche à poser	R+3 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	bande podotactile à poser	R+4 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	barre de seuil à poser sous porte tiercée	R+4 escalier	livraison	LOQUIN non fourni
PC BAT B	nez de marche à poser	R+4 escalier	livraison	LOQUIN non fourni